■ 휴일
□ 야간
□ 조기출력

안전작업계획서

결재	CE(팀장)	SAM
	배상기	

■ 작업개요(작업개요 및 안전관리 주안점에 대해 간단하게 기술)

- 2주상 #3 대탕도
  - 철물 마감(GL+10550), STAIR ROOM 철물 마감,SCRAP(Stair Box) 절단(제작장)
- MCR DOWN SPOUT BANDO 설치,MCR STAIR 제작

■ 작업계획

협력업체명	대혁산업	협력업체 책임자	양 광 석
작업시간	2015.07.04(토) 08:00~15:00 , 07.04(일)-휴무		
작업장소	주상 대탕도 3번	작업인원(관리자/근로자)	4명 / 18명
사용기계,장비 (용접기,크레인등)	CAGO CRANE(25TON),O.H.C(2주상)		
안전설비 (작업발판)	단부 안전난간설치,승하강 수직사다리 설치(완강기설치),철골 수평구명줄 설치		
개인보호구 (지급 및 착용여부)	안전벨트,보안경,1급방진마스크,보안면,귀마개 착용		
작업내용 및 방법 (사용자재, 작업순서 상세설명)	- 2주상 대탕도 #3 1. GL+10500 마감 CHANNEL 설치 (CAGO CRANE 자재 운반, O.H.C 인양,CHANNEL 설치,마감 용접) 2. STAIR ROOM WALL 철물 설치 용접 - MCR 1.DOWN SPOUT 철물 설치(BANDO 설치)		
작업에 대한 위험요인 및 안전대책	위험요인 (추락,낙하,전도,협착,붕괴 등)	안전대책	
	1) 단부 작업발판 이동시 근로자 추락위험. 2) 철골,철물 설치시 근로자 추락위험. 3) 철물자재 인양시 인양자재 낙하,충돌 위험 4) 산소절단,용접 작업시 불티비산으로 화재위험및 근로자 안면 화상 위험 5) CO가스 누출로 근로자 질식위험	1) 단부 작업 발판 고정상태 확인 및 이동근로자 안전대 안전고리 체결(작업발판 안전난간확인) 2) 설치 작업구간 안전난간,수평구명줄 설치 근로자 안전대 2중고리 체결 3) 자재 인양시 인양도구 점검,장비 신호수배치 4) 용접 작업시 불티비산방지포 설치,(소화기비치) 5) 가스검지시 상시휴대 및 시간별 체크(관리)	
특별사항 (안전교육 및 점검)	- 가스검지기 상시 휴대 및 가스농도 수시체크 관리감독 - 고소,단부 작업시 안전대 2중고리체결 관리 감독,장비 작업시 신호수 배치 상태 확인		
협력사소장 지시사항	* 단부 철물 시치 구간 안전난간, 수평구명줄 시치, 작업근로자 안전대 안전고리 체결 * 용접 작업구간 하부 불티비산 방지포 시치. 보안면 착용, 화재감시자 배치.		
CE 지시사항	*. 용접, 가스절단 구간 소화기, 신호수 배치		

※ 건설기계(백호,크레인,고소작업대등) 사용시 별도 계획서 제출
※ 특별사항은 포스코건설 당번(휴일) 근무자가 작성할 수 있도록 현장에 비치 하여야 하며, 신규 근로자 유/무 작업간 위험사항에 대한 조치 유무 등 순찰결과와 교육실시 유무에 대해서 확인 작성!

☐ 휴일
■ 야간
☐ 조기출력

안전작업계획서

결재	CE(팀장)	SAM

■ 작업개요

-. One Dome내부 내화물축조 및 checker장입,주상 #3 대탕도 Gunning 시공 및 내화물축조
*. 개인보호구 착용준수 및 개인별 가스검지기 휴대 및 내화물자재 장입시 하부인원 출입통제
*. 밀폐공간 관리 감독자는 30분 간격으로 가스농도 측정 및 기록유지
*. 관리감독자 현장상주,고소작업시 안전벨트 2줄걸이 체결후작업

■ 작업계획

협력업체명	㈜포스코 켐텍	협력업체 책임자	박 형 [illegible] (인)
작업시간	2015 .07 .07.16:00 ~ 19:00		
작업장소	광)G5R1#51호 열풍로,주상	작업인원(관리자/근로자)	5/51
사용기계,장비	-. 270t 크레인,3t 지게차		
안전설비	-.배풍기,산소측정기,공기호흡기,간이호흡기,구조용로프		
개인보호구	-. 안전모,보안경,방진마스크,안전벨트,가스검지기,진동방지장갑등		
작업내용 및 방법	-. 내화물축조 및 축조지원가설, Gunning 시공 *. 작업수행 근로자는 개인보호구착용 및 개인별 가스검지기휴대 *. 작업전 위험요소 사전제거 후 작업진행 *. Mixer 청소시 전원 off한 후 청소 및 청소후 ILS 재시건		

작업에 대한 위험요인 및 안전대책	위험요인	안전대책
	-. 밀폐공간 출입시 질식 및 중독 -. 분진으로 인한 안질 -. 열 작업시 화재 -. 자재권상시 낙하 -. 자재운반시 전도 및 협착 -. 가공기작업시 협착	-. 개인별가스검지기 휴대 -. 밀폐공간 관리감독자 산소18%이상 CO30ppm이하인지30분간격측정,기록유지 -. 개인보호구 착용철저(보안경,방진마스크등) -. 줄걸이점검 및 지적확인후 자재권상 -. 소화기비치 및 화재감시자배치 -. 작업구획설정 및 하부인원 출입통제 -. 작업장주변 정리정돈철저 작업진행

특별사항 (안전교육 및 점검)	-. 작업내용에 대한 위험요소 및 위험대책 공유 및 숙지(T.B.M교육) -. 밀폐공간 작업전 관리감독자 가스농도 (30분간격) 측정 및 기록유지 -. 작업전 위험요소 사전점검 및 제거
협력사소장 지시사항	· 중기기사. 고소기계운전 면허증 및 장비예방 점검/관리 · 자재권상시 하부인원 출입통제관리 · 개인보호구 착용준수
CE 지시사항	· 유압기계 기구 사용시 안전수칙 준수 · 작업 전후 정리정돈 및 청소철저

※ 건설기계(백호,크레인,고소작업대등) 사용시 별도 계획서 제출
※ 특별사항은 포스코건설 당번(휴일) 근무자가 작성할 수 있도록 현장에 비치 하여야 하며, 신규 근로자 유/무 작업간 위험사항에 대한 조치 유무 등 순찰결과와 교육실시 유무에 대해서 확인 작성!